



**Salzgitter Flachstahl GmbH**

Eisenhüttenstraße 99  
38239 Salzgitter

**Anlage 9.3**  
**Rahmenterminplan zur Erweiterung der Werkskläranlage**

- Antragsunterlagen für eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis  
für die Einleitung von behandeltem Abwasser in den Lahmanngraben -

Stand: 13. Januar 2020

**Salzgitter Flachstahl GmbH - Ertüchtigung der Werkskläranlage im Lichte neuer Anforderungen**  
Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2019				2020				2021				2022				2023				2024							
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
1	Ertüchtigung der Werkskläranlage der SZFG	1178 Tage?	Mit 17.04.19	Fre 01.12.23		[Timeline bar from 2019 Q2 to 2024 Q1]																											
2																																	
3	Machbarkeitsstudie	125 Tage	Mit 17.04.19	Die 08.10.19		[Timeline bar from 2019 Q2 to 2020 Q1]																											
4	SZFG: Beauftragung der Studie	1 Tag	Mit 17.04.19	Mit 17.04.19		17.04																											
5	BE: Gegenüberstellung der aktuellen und zukünftigen Anforderungen	20 Tage	Don 18.04.19	Mit 15.05.19	4	BE: Gegenüberstellung der aktuellen und zukünftigen Anforderungen																											
6	BE: Diskussion und Auswahl der geeigneten Verfahren	12 Tage	Don 16.05.19	Fre 31.05.19	5	BE: Diskussion und Auswahl der geeigneten Verfahren																											
7	Ostfalia: Laborversuche zu den ausgewählten Verfahren	2 Monate	Mon 03.06.19	Fre 26.07.19	6	Ostfalia: Laborversuche zu den ausgewählten Verfahren																											
8	BE: Aufstellung Kostenrahmen (+/- 50 %)	3 Wochen	Mon 03.06.19	Fre 21.06.19	6	BE: Aufstellung Kostenrahmen (+/- 50 %)																											
9	BE: Auslegung der ausgewählten Verfahren	4 Wochen	Mon 29.07.19	Fre 23.08.19	7	BE: Auslegung der ausgewählten Verfahren																											
10	BE: Nutzwertanalyse und Empfehlung	2 Wochen	Mon 26.08.19	Fre 06.09.19	9	BE: Nutzwertanalyse und Empfehlung																											
11	BE/Ostfalia: Übersendung Vorabzug der Studie	1 Tag	Mon 09.09.19	Mon 09.09.19	10	09.09																											
12	SZFG: Prüfung und Freigabe der Studie	2 Wochen	Die 10.09.19	Mon 23.09.19	11	SZFG: Prüfung und Freigabe der Studie																											
13	BE: Erstellung Endversion der Studie und Einarbeitung in Antragsunterlagen	2 Wochen	Die 24.09.19	Mon 07.10.19	12	BE: Erstellung Endversion der Studie und Einarbeitung in Antragsunterlagen																											
14	BE: Übersendung Abgabeverision der Studie	1 Tag	Die 08.10.19	Die 08.10.19	13	08.10																											
15																																	
16	Ausschreibung Planungsleistungen	72 Tage?	Mit 06.11.19	Don 27.02.20		[Timeline bar from 2019 Q4 to 2020 Q1]																											
17	SZFG: Entscheidung über Umsetzung des Projektes	1 Tag	Mit 06.11.19	Mit 06.11.19	14EA+4 Wochen	06.11																											
18	SZFG: Vorbereitung und Vergabe Planungsleistungen	14 Wochen	Don 07.11.19	Mit 26.02.20	17	SZFG: Vorbereitung und Vergabe Planungsleistungen																											
19	SZFG: Angebotsanfrage	1 Tag	Mit 22.01.20	Don 23.01.20	20AE	SZFG: Angebotsanfrage																											
20	Bieter: Angebotsbearbeitung	5 Wochen	Don 23.01.20	Mit 26.02.20	18EE	Bieter: Angebotsbearbeitung																											
21	SZFG: Beauftragung Planungsleistungen	1 Tag	Don 27.02.20	Don 27.02.20	18	27.02																											
22																																	
23	Planungsphase	301 Tage	Fre 13.03.20	Fre 21.05.21		[Timeline bar from 2020 Q1 to 2021 Q1]																											
24	Beginn Planungsphasen	1 Tag	Fre 13.03.20	Fre 13.03.20	21EA+2 Wochen	13.03																											
25	Planer: Bearbeitung Lph 1-4	6 Monate	Mon 16.03.20	Fre 28.08.20	24	Planer: Bearbeitung Lph 1-4																											
26	Behörden: Prüfung/Genehmigung	3 Monate	Mon 31.08.20	Fre 20.11.20	25	Behörden: Prüfung/Genehmigung																											
27	Planer: Lph 5-7	6 Monate	Mon 23.11.20	Fre 21.05.21	26	Planer: Lph 5-7																											
28																																	
29	Ausschreibung Bauausführung	68 Tage	Mon 24.05.21	Mit 25.08.21		[Timeline bar from 2021 Q2 to 2021 Q3]																											
30	SZFG: Bekanntmachung bzw. Angebotsanfrage	1 Tag	Mon 24.05.21	Mon 24.05.21	27	24.05																											
31	Bieter: Angebotsbearbeitung	9 Wochen	Die 25.05.21	Mon 26.07.21	30	Bieter: Angebotsbearbeitung																											
32	SZFG: Submission	1 Tag	Die 27.07.21	Die 27.07.21	31	27.07																											
33	Planer: Angebotsauswertung und Vergabevorschläge	3 Wochen	Mit 28.07.21	Die 17.08.21	32	Planer: Angebotsauswertung und Vergabevorschläge																											
34	SZFG + Planer: Abstimmung und Prüfung der Angebotsauswertung	5 Tage	Mit 18.08.21	Die 24.08.21	33	SZFG + Planer: Abstimmung und Prüfung der Angebotsauswertung																											
35	SZFG: Auftragserteilung	1 Tag	Mit 25.08.21	Mit 25.08.21	34	25.08																											
36																																	
37	Ausführungsphase	582 Tage	Don 26.08.21	Fre 01.12.23		[Timeline bar from 2021 Q3 to 2024 Q1]																											
38	Puffer	3 Monate	Don 26.08.21	Mit 17.11.21	35	Puffer																											
39	AN: Werk- und Montageplanung	8 Wochen	Don 18.11.21	Mit 26.01.22	38	AN: Werk- und Montageplanung																											
40	Beginn Baumaßnahmen	1 Tag	Don 27.01.22	Don 27.01.22	39	27.01																											
41	AN: Baumaßnahme	18 Monate	Fre 28.01.22	Don 15.06.23	40	AN: Baumaßnahme																											
42	AN / SZFG: Inbetriebnahme	6 Monate	Fre 16.06.23	Don 30.11.23	41	AN / SZFG: Inbetriebnahme																											
43	Fertigstellung der Ertüchtigung WKA	1 Tag	Fre 01.12.23	Fre 01.12.23	42	01.12																											