

Landschaftspflegerischer Begleitplan Deichneubau B 73 bis Burgbeckkanal

Maßnahmenblatt: Nr. 2	
Art:	Ersatzmaßnahme
Maßnahme:	Naturnahe Gestaltung der Bodenentnahme 3 und ihres Umfeldes im bestehenden Außendeich an der Oste.
Istzustand:	Intensivgrünland der Auen und Sonstiges mesophiles Grünland (Wertstufe III und IV), Beet-/Grüppengrünland, Pappel- und Fichtenforsten.
Ausführung:	Anlage einer Kleientnahme mit unregelmäßigen Böschungsneigungen, Tiefenbereichen und Uferlinien mit zwei Zugängen zur Oste. Anlage von zwei Inseln (1 % der Gesamtfläche).
Ziel:	Schaffung eines gezeitenbestimmten Auenlebensraumes mit Altwässern entsprechenden Strukturen (Wertstufe IV und V), Sukzession bis zu Gehölzstadien, Herstellung naturnaher, extensiv genutzter Bodenstrukturen, Belebung des Landschaftsbildes, Bereitstellung von potentiellen Lebensräumen des Schierlings-Wasserfenchels.
Größe:	27.709 (Kleientnahme) + 26.406 (Umfeld) = 54.115 m ²
Lage:	DENIAL35000023-3y, -3l, -05, -4L, -4g, -3O, -2z, DENIAL35000022-KK, -YD, -YY
Ausführungszeitraum:	Mit dem Baufortgang.
Sonstiges:	<p>Es werden Bermen eingebracht auf: +1,10 m NHN auf mindestens 10 % der Gesamtfläche, +0,30 m NHN auf mindestens ca.15 % der Gesamtfläche. Böschungsanteile werden <u>nicht</u> einbezogen. Die Böschungsneigung beträgt gleichgewichtig zwischen 1 : 2 und 1 : 3. Freizeitnutzung ausgeschlossen.</p> <p>Die Überkompensation von 16.188 m² für „Boden gemeinsam mit Biotopen“ (siehe insbesondere Bemerkung in Kap. 7.6.1) wird in diesem Maßnahmenblatt dargestellt.</p>
Kompensierte Eingriffe:	Arten und Biotope (27.709 + 7.532) = 35.241 / 207.796 m ² .



